

INFORME DE TRANSPARENCIA ANTAI  
DIRECCIÓN DE INVERSIONES TURÍSTICAS

Abril 2026

Artículo 10: ANTAI

PROYECTOS INSTITUCIONALES

Nombre del Proyecto	Tipo de Proyecto (Bienes o Servicios)	Fecha Inicio	Fecha Fin	Presupuesto del Proyecto	Dirección Responsable	Avance del Proyecto (%)
Implementación y Fortalecimiento de Incentivos a Líneas de Cruceros que establezcan su Puerto Base en la República de Panamá, según el Decreto Ejecutivo No. 35 de 12 de junio de 2019, modificado por Decreto Ejecutivo No. 73 de 2020, Decreto Ejecutivo No. 274 de 11 de nov. 2020 y Decreto Ejecutivo N0. 8 de 9 de marzo de 2023.	Servicios	01/01/2022	31/12/2027	6,500,000	Dirección de Inversiones Turísticas	100%

**INFORME DE TRANSPARENCIA - ANTAI**  
**Direcciones de Planificación, Gestión de Proyectos y Unidad Téc. BID**



**Abril 2026**

Artículo 10.1:						
PROYECTOS INSTITUCIONALES						
Nombre Proyecto	Tipo Proyecto (bienes o Servicios)	Fecha Inicio	Fecha Fin	Avance Físico	Dirección Responsable	Presupuesto
"Promoción, Administración y Gestión del Centro de Convenciones, Eventos y Exhibiciones de Amador"	Servicios	01/07/2021	30/06/2026	75.00	Dirección de Planificación- Gestión de Proyectos	1920650
Servicios de curaduría, diseño, confección, fabricación e instalación de exhibiciones interpretativas y material promocional para la ATP	Servicios	19/11/2021	19/11/2025	82.30	ATP-BID	2650370
Rehabilitación integral Centro de Visitantes de Bocas del Toro, Boquete y Pedasí	Servicios	16/08/2022	30/01/2026	74.19	ATP-BID	139142092
Estudio, Diseño, Construcción, Operación y Mantenimiento del Nuevo Sistema de Agua Potable, Y Diseño de Nuevo Sistema de Alcantarillado Sanitario y Sistema de Tratamiento de las aguas Residuales de Isla Taboga, Distrito de Taboga, Provincia de Panamá.	Servicios	06/12/2023	28/01/2026	94.00	ATP-BID	617401
Proyecto de integración de espacios públicos y Centro de Visitantes de Volcán (Construcción)	Servicios	26/06/2024	14/08/2026	13.00	ATP-BID	7693300
Estudio, Diseño, Desarrollo de Planos y Aprobación de Planos de Construcción de la Restauración y Adecuación de Oficinas de la Autoridad de Turismo de Panamá, en la Batería Morgan, distrito de Colón, provincia de Colón	Servicios	02/12/2024	27/12/2025	18.80	ATP-BID	117167650
Estudios, Diseños y Construcción para las Rehabilitaciones y Construcción de los Sistemas de Abastecimiento de Agua Potable en la Comunidad de Santa Catalina, Corregimiento de Hicaco, Distrito de Soná, Provincia de Veraguas	Servicios	06/12/2024	01/12/2025	57.00	ATP-BID	2336171

proyectos-institucionales

Nombre Proyecto	Tipo Proyecto (bienes o Servicios)	Fecha Inicio	Fecha Fin	Avance Físico	Dirección Responsable	Presupuesto
Servicios de Consultoría para la Elaboración de Estudios, Diseño, Desarrollo y Aprobación de Planos de Anteproyecto y Planos Constructivos completos, memorias técnicas, especificaciones y desglose de precio de Estructuras Interpretativas, Cinta Costera y Facilidades Turísticas en Isla Taboga	Servicios	14/01/2025	10/12/2025	60.00	ATP-BID	29238874
Estudio, Diseño y Construcción para la Rehabilitación y Mejoramiento de la Vialidad de la Vía Cuango - Santa Isabel	Servicios	18/04/2024	04/10/2026	7.00	ATP	14172150
Adquisición de 5 buses eléctricos y dos cargadores para la primera ruta verde en el centro histórico,	Servicios	09/05/2025	09/07/2026	50.00	ATP-BID	1399300
Estudios, Diseños y Rehabilitación de Senderos Prioritarios en Taboga, ciudad de Panamá.	Servicios	09/06/2025	09/03/2026	98.00	ATP-BID	33768447

Renglón 7: Se tramita extensión de adenda No, 3 al contrato No, 004-2021, por extensión de tiempo. modificación a los entregables (fecha y producto)  
Renglón 8: Adensa refrendada el 23 de septiembre de 2025, por aumento de tiempo y costo, El contratista presenta solicitud de adenda 3 al contrato No,001-2022,

Renglón 9: Se gestiona adenda de tiempo por demoras en los estudios EIA

Renglón 10: Este proyecto cuenta con una cesión y adenda al contrato en la CGR,

Renglón 11: Se gestiona adenda al convenio de cooperación con la zona libre de Colón y al proyecto por extensión de tiempo,

Renglón 12: Se prevé adenda de tiempo por demoras en la aprobación de los estudios de impacto ambiental,

Renglón 13: Sometimiento de diseño al MINSa para aprobación